

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

事後評価の概要	計画の名称	大山町沿岸の漁港海岸における海岸保全施設の老朽化対策
	計画策定主体	大山町
	対象市町村	大山町
	計画の期間	令和3年度
	計画の目標に 対する成果	御来屋漁港海岸保全施設長寿命化計画の健全度評価結果に基づき、漁港海岸の老朽化対策を実施した。
	定量的指標 の成果	御来屋漁港海岸保全施設長寿命化計画の健全度評価にある、Aランク（要事後保全）と評価された海岸保全施設のうち、背後に集落が隣接した箇所の対策を実施した。
	対象事業	海岸保全施設整備事業
全体事業費	計画：27,000千円 実績：25,300千円 93.7%	

事後評価の内容	評価項目	評価項目	評価	評価根拠	
	進捗	計画完了年度における、関連事業を含めた進捗の状況	○	事業進捗により令和3年度の事業費をもって、老朽化対策工事の測量設計が完了した。	
	効果	計画完了年度における、関連事業を含めた効果の発現状況	○	老朽化対策により、背後地の保全を図った。	
	数値的比較	事業前数値	事業後数値	達成率	
		Aランク（要事後保全）と評価された海岸護岸のうち、背後に集落が隣接した箇所の対策（測量設計）率100%を目指す。		100.0%	
	対策率：0%	対策率：100%			
今後の方針	測量設計結果に基づき、海岸保全施設の効果発現を早期に発揮できるように老朽化対策工事に着手する。				